



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 2159 del 25-10-2023

Proposta di Determinazione Dirigenziale
N. 2289 del 25-10-2023

OGGETTO: **CUP B27H20012190001 - CIG 96176743A9 -FONDI DM 123/2020. ANNUALITA' 2022. PROGETTO SECONDARIO UTILIZZO ECONOMIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SP 42 "CIPRANENSE" DA BUSSO A INNESTO SP 53 E SP 69 "SEPINENSE" DA BIVIO BARANELLO A QUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.**

SETTORE: **SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**

UFFICIO: **Lavori Pubblici**

DIRIGENTE : **CARLO NICOLA LALLI**

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: **PASQUALINO STOPPIELLO**

RESP. UFFICIO: **PASQUALINO STOPPIELLO**

RESP. PROCED./
R.U.P.: **PASQUALINO STOPPIELLO**

ISTRUTTORE: **FELICIA DI CRISCIO**

TRASMETTERE A: Programmazione economico-finanziaria
Contratti
CUA Centrale Unica Appalti

ALLEGATI: **1**



Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.173 del 26/01/2023, è stato approvato il del progetto secondario denominato: FONDI DM 123/2020. ANNUALITA' 2022. UTILIZZO ECONOMIE - Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 42 Cipranese da Busso a innesto SP 53 e SP 69 "Sepinese" da bivio Baranello a quadrivio Monteverde di Vinchiaturo, nell'importo complessivo a base d'asta di €402.008,35, di cui €398.005,84 soggetti a ribasso ed €4.002,51 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è stata indetta la relativa gara d'appalto;
- l'intervento ha assegnato i seguenti codici: CUP B27H20012190001 - CIG 96176743A9;
- l'opera è finanziata mediante l'utilizzo dei fondi del D.M. 123/2020, annualità 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, capitolo di spesa n. 58025 – annualità 2022 – impegno n. 2904/2022, per l'importo di €500.000,00;
- a seguito dell'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale n. 755 del 06/04/2023, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Di Stasi Giovanni & C. S.n.c. - Partita IVA 00637100702, per l'importo di € 303.649,17, di cui € 299.646,66 offerto in sede di gara al netto del ribasso del 24,7130% ed € 4.002,51 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 22/05/2023 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto al n.14667 di rep., registrato il 23/05/2023 al n. 1887/S1T;
- l'impresa ha prestato, ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, e s.m.i., la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria emessa dalla Società Sara Assicurazioni SpA - Agenzia di Roma, n. 54/42662PP emessa il 20/04/2023 fino alla concorrenza di € 89.352,00;
- in data 05/06/2023 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- con determina dirigenziale n.1209 del 14/06/2023 è stato autorizzato il subappalto all'impresa S.M.I. S.P.A. – Inerti e Conglomerati Bituminosi - P.IVA n. 00926900705, di parte dei lavori ricadenti nella Categoria OG3, per un importo di € 121.450,00 di cui €1.600,00 per oneri della sicurezza;
- in data 12/06/2023 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1;
- con determinazione dirigenziale n. 1326 del 30/06/2023 è stata liquidata e pagata l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari a € 60.729,83 oltre IVA;
- con determinazione della P.O. n. 14 del 07/08/2023 è stato approvato lo Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 02/08/2023 e il Certificato di pagamento n.1 nell'importo netto di € 216.400,00;
- la somma spettante alla ditta subappaltatrice S.M.I. S.P.A. – Inerti e Conglomerati Bituminosi - P.IVA n. 00926900705 è stata liquidata con la suddetta determinazione della P.O. n. 14 del 07/08/2023 di pagamento 1° SAL;
- con determinazione della P.O. n. 15 del 08/08/2023 è stato autorizzato il subappalto all'impresa DUE PI' Snc, C.F. /P.IVA 00851630707, di parte dei lavori di "Posa di barriere metalliche di protezione e sicurezza, segnaletica orizzontale e verticale", il tutto ricadente nella Categoria OG3, per un importo di € 20.026,05 di cui €1.600,00 per oneri della sicurezza come indicato nel contratto di subappalto e pari a circa il 6,6% dell'importo contrattuale;
- il contratto di subappalto sottoscritto dall'impresa appaltatrice con la ditta subappaltatrice DUE PI' Snc, C.F. / P.IVA 00851630707, stabilisce, all'art.6, che in ottemperanza a quando disposto dal D.Lgs 50/2016 del codice degli appalti, dall'art. 105, comma 13, i pagamenti saranno eseguiti direttamente al subappaltatore;
- i lavori sono stati ultimati il 01/09/2023 come da relativo verbale;
- in data 09/10/2023 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione e redatto il conto finale dei lavori per complessivi € 303.639,07 da cui risulta il credito netto dell'impresa pari a **€ 26.509,24**;
- è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte di cui ai rispettivi Durc, in atti:
 - Di Stasi Giovanni & C. S.n.c. - DURC INAIL_40275664 con scadenza di validità al 14/01/2024,
 - S.M.I. S.P.A. – Inerti e Conglomerati Bituminosi - DURC INPS_39722087 con scadenza di validità al 21/11/2023;
 - DUE PI' - DURC INPS_38131503 con scadenza di validità al 17/02/2024;
- con nota prot. 23196 del 20/10/2023, è stata acquisita la fattura emessa dall'impresa subappaltatrice nei confronti della ditta appaltatrice;
- la ripartizione dei lavori eseguiti, rispetto all'importo complessivo € 26.509,24, è la seguente:

· Di Stasi Giovanni & C. S.n.c.	€ 6.483,19
· DUE PI' Snc	€ 20.026,05
- è stata acquisita l'attestazione di congruità (protocollo attestazione 202300545CB00/3 del 28/09/2023) – ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021
- è necessario determinarsi in merito;
- in relazione all'adozione del presente atto il sottoscritto attesta che:

- o non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Campobasso;
- o non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 10 del Codice di comportamento della Provincia di Campobasso.

Visti - il D. Lgs. n.267/2000,
- il D. Lgs. n.36/2023,
- lo Statuto dell'Ente.
- il D.M. 123/2020.

propone

- 1) le premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazione del presente atto;
- 2) di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale relativo ai "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 42 Cipranense da Busso a innesto SP 53 e SP 69 "Sepinese" da bivio Baranello a quadrivio Monteverde di Vinchiaturò", con il quale è stato accertato il credito in favore dell'impresa appaltatrice, quale saldo finale dei lavori al netto dei certificati di acconto emessi nell'importo netto complessivo di € 26.509,24 (€ 641.648,59 - € 585.000,00);
- 3) di liquidare e pagare, previa verifica positiva da parte del Servizio Finanziario, all'impresa appaltatrice Di Stasi Giovanni & C. S.n.c. P.IVA n. 00926900705 la somma di € **6.483,19** per quota lavori eseguiti dalla stessa, al netto dell'IVA 22,00%, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato come da indicazione sulla relativa fattura elettronica che sarà emessa;
- 4) di liquidare e pagare, previa verifica positiva da parte del Servizio Finanziario, all'impresa subappaltatrice DUE PI' Snc, C.F. /P.IVA 00851630707, la somma di € **20.026,05** per quota lavori eseguiti dalla stessa, al netto dell'IVA 22,00%, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato come da indicazione sulla relativa fattura che sarà successivamente trasmessa al Servizio Finanziario;
- 5) in applicazione della norma sulla scissione dei pagamenti, di versare direttamente all'erario l'IVA per l'importo di € **5.832,03**, pari al 22% dell'importo complessivo del certificato di pagamento (€ 26.509,24);
- 6) di prendere atto che ai sensi ex art.125, comma 3 del D.P.R. n.207/2010, la cauzione citata in premessa, emessa a garanzia degli obblighi contrattuali, cessa alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 7) la spesa complessiva di € **32.341,27** graverà sul Capitolo di spesa n. 58025, Bilancio 2023 impegno n. 2904/2022.
- 8) Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR MOLISE nel termine di 60 giorni e in alternativa ricorso straordinario al capo dello stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo.

Il Responsabile del procedimento*
ingegnere **Pasquale Stoppiello**

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2289 del 25-10-2023,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 2289 del 25-10-2023.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI *

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale Proposta N. 2289 del 25-10-2023

SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL PROPONENTE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2289 del 25-10-2023 con oggetto **CUP B27H20012190001 - CIG 96176743A9 -FONDI DM 123/2020. ANNUALITA' 2022. PROGETTO SECONDARIO UTILIZZO ECONOMIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SP 42 "CIPRANENSE" DA BUSO A INNESTO SP 53 E SP 69 "SEPINENSE" DA BIVIO BARANELLO A QUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.** si esprime parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000:

Favorevole

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 25-10-2023

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI*

*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 2159 del 25-10-2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2159 del 25-10-2023 con oggetto **CUP B27H20012190001 - CIG 96176743A9 -FONDI DM 123/2020. ANNUALITA' 2022. PROGETTO SECONDARIO UTILIZZO ECONOMIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SP 42 "CIPRANENSE" DA BUSO A INNOSTO SP 53 E SP 69 "SEPINESE" DA BIVIO BARANELLO A QUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.** , ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, si esprime visto di regolarità contabile:

Favorevole

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 13-11-2023

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
CONTABILITA' E BILANCIO - ECONOMATO
FINANZE E PATRIMONIO *ad interim*
DOTT. CARLO NICOLA LALLI ***

*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.



Provincia di Campobasso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
n. 2159 del 25-10-2023

avente ad oggetto: **CUP B27H20012190001 - CIG 96176743A9 -FONDI DM 123/2020. ANNUALITA' 2022. PROGETTO SECONDARIO UTILIZZO ECONOMIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SP 42 "CIPRANENSE" DA BUSSO A INNESTO SP 53 E SP 69 "SEPINESE" DA BIVIO BARANELLO A QUADRIVIO MONTEVERDE DI VINCHIATURO- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 13-11-2023

L'ISTRUTTORE*
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76
2° Settore "Lavori Pubblici"

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 42 "Cipranense", da Busso a innesto S.P. 53, e 69 "Sepinese", da bivio Baranello a quadrivio Monteverde di Vinchiaturò - progetto secondario utilizzo economie –

CUP: B27H20012190001 – CIG: 96176743A9.

COMMITTENTE: Provincia di Campobasso, Via Roma 47, Campobasso.

R.U.P. ing. Pasquale Stoppiello

DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Gaetano Di Palma

IMPRESA: Di Stasi Giovanni & C. snc di Di Stasi Michele, Natale e Marco, con sede in Mirabello Sannitico (CB) alla Via Perazza, 4 (CAP 86010)

CONTRATTO: in data 22/05/2023 n. 14667 di rep. Registrato a Campobasso il 23/05/2023 – serie 1T n.1887, per l'importo di €. 303.649,17.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa

La stazione appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 173 del 26/01/2023 ha approvato il progetto relativo ai Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 42 "Cipranense", da Busso a innesto S.P. 53, e 69 "Sepinese", da bivio Baranello a quadrivio Monteverde di Vinchiaturò - progetto secondario utilizzo economie – importo €.500.000,00 redatto dal geom. Gaetano Di Palma, dipendente della Provincia di Campobasso.

Con determinazione dirigenziale n. 755 del 06/04/2023, i predetti lavori venivano aggiudicati all'Impresa Di Stasi Giovanni & C. snc di Di Stasi Michele, Natale e Marco, con sede in Mirabello Sannitico (CB) alla Via Perazza, 4 (CAP 86010), che in data 22/05/2023 stipulava regolare contratto di appalto per un importo complessivo di €.303.649,17 di cui €. 299.646,66 offerto al ribasso del 24,713% ed €.4.002,51 per oneri relativi alla sicurezza.

L'opera è stata finanziata mediante l'utilizzo dei fondi del D.M. 123/2020, annualità 2022;

gdp

Il quadro economico di progetto delle opere da realizzare, indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 173 del 26/01/2023 è il seguente:

A - Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 398.005,84
Di cui costi per la mandopera	€ 66.264,48
B - Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso	€ <u>4.002,51</u>
Importo totale lavori a base d'asta	€. 402.008,35
C - Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
c1- Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i.	€ 8.040,17
c2- Spese generali	€ 1.400,00
c.3-imprevisti	€ 109,64
c4- IVA su lavori	€ <u>88.441,84</u>
Sommano le disposizioni	€. <u>97.991,65</u>
Totale costo intervento	€. 500.000,00

L'intervento ha interessato le Strade Provinciali, del gruppo stradale n. 2 di "Bojano" n. 42 "Cipranese" e n. 69 "Sepinese", ove si è proceduto alla esecuzione di interventi finalizzati a risolvere principalmente le problematiche connesse alla messa in sicurezza dei tratti viari diffusamente dissestati, con pavimentazioni deformate e usurate, carenti di segnaletica orizzontale e verticale, opere d'arte e barriere stradali deteriorate e/o danneggiate.

La tipologia di lavori sull'arteria, hanno riguardato la esecuzione di interventi di riconfigurazione e rifacimento del piano viabile deformato e/o particolarmente usurato mediante la pavimentazione in conglomerato bituminoso, il ripristino di opere d'arte pericolanti e/o danneggiate, la pulizia di cunette e sistemazione pertinenze stradali, il ripristino e la integrazione di barriere di sicurezza e la esecuzione e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.


Contratto d'appalto

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/05/2023 rep. 14667 registrato a Campobasso al n. 1887 serie 1T in data 23/05/2023.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale complessivo è risultato di nette €303.649,17 di cui € 299.646,66 offerto al ribasso del 24,713% ed €4.002,51 per oneri relativi alla sicurezza.

Cauzione



L'impresa Di Stasi Giovanni & C. snc di Di Stasi Michele, Natale e Marco, con sede in Mirabello Sannitico (CB) alla Via Perazza, 4 (CAP 86010), aggiudicataria dell'appalto a garanzia della copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento indicati al comma 1° dell'art. 103 del D.Lgs n° 50/2016, ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria emessa dalla Società Sara Assicurazioni SpA - Agenzia di Roma, n. 54/42662PP emessa il 20/04/2023 fino alla concorrenza di € 89.352,00.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 05/06/2023 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 2.10 del capitolato speciale di appalto giorni novanta (gg.90) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 02/09/2023.

Ai sensi dell'art. 2.14 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale pari allo 0,7%° dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione dei lavori:

I lavori non furono sospesi.

Andamento dei lavori:

L'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

Le opere sono state eseguite in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni data all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Le modeste variazioni apportate sono state contenute entro i limiti in facoltà della Direzione dei Lavori.

Nuovi Prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre nuovi prezzi giusto verbale di concordamento del 12/06/2023.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun ordine di servizio.

Subappalto

L'impresa appaltatrice:



Resta il credito netto dell'impresa

€. 26.509,24

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Obblighi assicurativi dell'Impresa

L'impresa appaltatrice Di Stasi Giovanni & C. snc di Di Stasi Michele, Natale e Marco, con sede in Mirabello Sannitico (CB) alla Via Perazza, 4, risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi giusto DURC prot. INAIL_40275664 del 16/09/2023 con scadenza 14/01/2024;

L'impresa subappaltatrice SMI S.p.A. – Inerti e Conglomerati Bituminosi con sede in Guadiaregia (CB) c.da Revota snc risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi giusto DURC prot. INAIL_39722087 del 24/07/2023 con scadenza 21/11/2023;

L'impresa subappaltatrice DUEPI snc con sede in Cercemaggiore (CB) c.da Quartarella 34, risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi giusto DURC prot. INAIL_39186223 del 20/06/2023 con scadenza 18/10/2023;

Cessione dei crediti

Alla data della presente relazione non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

Avvisi ad opponendum

In sostituzione della pubblicazione degli avvisi ad opponendum, il sottoscritto Direttore dei lavori dichiara che non si sono verificate occupazioni temporanee o permanenti di proprietà di Enti o di privati, né furono prodotti danni diretti ed indiretti a proprietà di terzi in quanto i lavori si sono svolti unicamente su aree di proprietà della Provincia di Campobasso.

Direzione dei lavori

I lavori sono stati diretti dal geom. Gaetano Di Palma dipendente della Provincia di Campobasso del 2°Settore 1° servizio- Viabilità

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno undici (11) del mese OTTOBRE.

Il sottoscritto geom. Gaetano Di Palma, Direttore dei Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 42 "Cipranense", da Busso a innesto S.P. 53, e 69 "Sepinese", da bivio Baranello a quadrivio Monteverde di Vinchiaturo;

gdp



-visto il d.Lgs n° 50 /2016

-visto il D.Lgs n° 53/2017

-visto l'art. 237 del Dpr 05.10.2010 n° 207;

-visto il contratto di appalto stipulato in data 22/05/2023 dal quale risulta l'importo netto dei lavori è di **€.303.649,17**;

-visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 05/06/2023;

-visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 01/09/2023 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 01/09/2023 e pertanto entro il tempo utile.

-visto il Durec relativo alle assicurazioni sociali con cui si certifica che nei confronti delle Ditte:

-Di Stasi Giovanni & C. snc di Di Stasi Michele, Natale e Marco (APPALTATRICE), con sede in Mirabello Sannitico (CB) alla Via Perazza, 4;

-SMI S.p.A. – Inerti e Conglomerati Bituminosi (SUBAPPALTATRICE) con sede in Guadiaregia (CB) c.da Revota snc;

-DUEPI snc (SUBAPPALTATRICE) con sede in Cercemaggiore (CB) c.da Quartarella 34, non sono stati notificati o pervenuti atti impeditivi da parte degli Enti Assicurativi al pagamento della rata di saldo;

-visto che l'impresa ha prestato regolarmente la cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria;

-visti i seguenti atti contabili:

a) libretto delle misure n° 1 e 2

b) registro di contabilità n° 1 e 2

c) sommario del registro di contabilità n° 1 e finale

d) conto finale redatto in data 09/10/2023 dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'Impresa è di **€. 26.509,24**;

Il giorno nove (9) ottobre 2023 visitati i lavori in contraddittorio con il legale rappresentante dell'impresa sig. Michele Di Stasi, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice Di Stasi Giovanni & C. snc di Di Stasi Michele, Natale e Marco, con sede in Mirabello Sannitico (CB) alla Via Perazza, 4, il sottoscritto geom. Gaetano Di Palma, Direttore dei lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili ha proceduto ad ispezionare minutamente i lavori realizzati constatando che essi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Sono stati effettuati numerosi riscontri e verifiche di misurazione sulle dimensioni delle opere realizzate, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale.

Si è riscontrato infine il buono stato di conservazione e di manutenzione delle opere, in considerazione dell'uso che di loro si è fatto dalla data di ultimazione delle medesime.

Per le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del direttore dei lavori, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità e vizi;

Che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di **€.303.639,07** è inferiore alle somme autorizzate di **€. 303.649,17** per €. 10,10.

CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'impresa Di Stasi Giovanni & C. snc, corrispondono a quelli indicati dal progetto;
- che dal raffronto delle singole categorie di lavoro di progetto con quelle eseguite, si sono riscontrate alcune modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori;
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali e che la stessa impresa ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti e concordato con il relativo verbale;
- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo del conto finale è confermato in **€.303.639,07.**
- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;

CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa Di Stasi Giovanni & C. snc di Di Stasi Michele, Natale e Marco, con sede in Mirabello Sannitico (CB) alla Via Perazza, in base al contratto stipulato in data 22/05/2023 sono stati regolarmente eseguiti e

gdp

LIQUIDA

Il credito dell'impresa come segue:

Per lavori e somministrazioni:

-lavori a misura al netto del ribasso del 24,713%	€.	299.636,56
-Oneri per la sicurezza speciali	€.	<u>4.002,51</u>
Totale netto lavori	€.	303.639,07
a detrarre certificato n.1 del 02/08/2023	€.	216.400,00
A detrarre anticipazione	€.	<u>60.729,83</u>
Somma le detrazioni	€.	<u>277.129,83</u>
Resta il credito netto dell'impresa	€.	26.509,24

Il relativo importo fissato in €. **26.509,24** del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Con l'approvazione del presente atto, l'Ente Provincia prende in consegna l'opera.

Campobasso li 11/10/2023

L'Impresa

(Di Stasi Michele s.n.c.)



Il Direttore dei Lavori

(geom. Gaetano Di Palma)



Il Responsabile unico del procedimento

(ing. Pasquale Stoppiello)

