



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Opere finanziate dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR

Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 2219 del 07-11-2023

**Proposta di Determinazione Dirigenziale
N. 2343 del 06-11-2023**

OGGETTO:

**CUP B37H22002050001 - CIG 96604485E1 - FONDI DM 394/
2021 - AREA MATESE – INTERVENTO SECONDARIO
ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
SS.PP. 69 E 54 - TRATTO SAN GIULIANO DEL SANNIO -
CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE –
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE
E PAGAMENTO.**

SETTORE: **SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**

UFFICIO: **Lavori Pubblici**

DIRIGENTE : **CARLO NICOLA LALLI**

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: **PASQUALINO STOPPIELLO**

RESP. UFFICIO: **GIANLUIGI FANTETTI**

**RESP. PROCED./
R.U.P.:** **GIANLUIGI FANTETTI**

ISTRUTTORE: **FELICIA DI CRISCIO**

TRASMETTERE A: Programmazione economico-finanziaria
Contratti
CUA Centrale Unica Appalti

ALLEGATI: **1**

Il Responsabile del procedimento: ingegnere Gianluigi Fantetti

Premesso che:

- con Decreto n.394/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati stanziati i fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies, dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101, a favore delle viabilità delle cosiddette "aree interne";
- la Provincia di Campobasso è Soggetto attuatore dell'intervento: FONDI D.M. 394/2021 - AREA MATESE - FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE - **INTERVENTO SECONDARIO ANNUALITA' 2022** – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 E 54 - TRATTO SAN GIULIANO DEL SANNIO - CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE – CUP B37H22002050001
- l'opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022 aggiornato con Delibera del Consiglio nr. 27 del 24.06.2022;
- con nota dirigenziale n° 08 del 25/01/2022, è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona dell'ing. Gianluigi Fantetti e costituito l'ufficio di progettazione e direzione lavori;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 2433 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto di cui sopra e indetta la procedura di gara;
- l'intervento ha assegnato i seguenti codici: **CUP B37H22002050001 - CIG 96604485E1**;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 506 del 07/03/2023 l'intervento è stato aggiudicato alla Ditta **Ciocca Nicola srls** con sede legale a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco 13/E, P.IVA 01750780700, per l'importo di €64.695,53 di cui € 62.730,16 offerto in sede di gara al netto del ribasso del 14,86% ed € 1.965,38 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 04/04/2023 con registrazione in caso d'uso;
- l'impresa appaltatrice ha prestato, ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, e s.m.i., la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria emessa dalla Società Vittoria Assicurazioni - Agenzia di Campobasso Ovest 193, n. 193.071.0000000043 emessa il 17/03/2023 fino alla concorrenza di € 9.614,00;
- i lavori sono stati consegnati il 15/05/2023, come da relativo verbale, in atti;
- in data 15/06/2023 è stato redatto e sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- i lavori sono stati ultimati il 13/07/2023;
- in data 18/10/2023 è stato redatto lo stato finale dell'importo complessivo netto di € 64.613,99 e la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione debitamente sottoscritta per accettazione senza riserva dall'appaltatore;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Ciocca Nicola srls - DURC INPS_37897889 con scadenza di validità al 01/02/2024;
- è stata acquisita l'attestazione di congruità (protocollo attestazione 202300621CB00/3 del 24/10/2023) - ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;
- è necessario determinarsi in merito all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione e pagamento del relativo saldo all'impresa esecutrice;
- in relazione all'adozione del presente atto il sottoscritto attesta che:
 - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Campobasso;
 - non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 10 del Codice di comportamento della Provincia di Campobasso.

- Visti**
- il D. Lgs. n.267/2000
 - il D. Lgs. n.36/2023
 - lo Statuto dell'Ente
 - il DL n. 59/2021 e s.m.i.
 - il D.M. 394/2021

Propone

- 1) le premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazione del presente atto;
- 2) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 3) di approvare la contabilità finale accertata e sottoscritta senza riserva dall'appaltatore;
- 4) di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare esecuzione, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, relativo ai " **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 E 54 - TRATTO SAN GIULIANO DEL SANNIO - CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE - AREA MATESE - INTERVENTO SECONDARIO ANNUALITA' 2022 - CUP B37H22002050001- FONDI DM 394/2021,**

eseguiti dall'impresa Ciocca Nicola srls P.IVA 01750780700, con il quale è stato accertato il credito in favore dell'impresa appaltatrice nell'importo netto complessivo di **€ 64.613,99**;

5) di liquidare e pagare all'impresa Ciocca Nicola srls P.IVA 01750780700, l'importo complessivo di **€ 78.829,07** di cui (€ 64.613,99 per lavori ed € 14.215,08 per IVA 22,00%), previa verifica positiva da parte del Servizio Finanziario, sul conto corrente dedicato come da indicazione sulla relativa fattura elettronica che sarà emessa

6) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione di cui all'art.17 del D.P.R. n.663/1972, introdotto con Legge n.190/2014, art.1, comma 629;

7) di prendere atto che ai sensi ex art.125, comma 3 del D.P.R. n.207/2010, la cauzione citata in premessa emessa a garanzia degli obblighi contrattuali, cessa alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

8) la spesa di **€ 78.829,07**, è posta sul Capitolo di spesa 58690 impegno nr. 2888/2022 del Bilancio corrente.

9) Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR MOLISE nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al capo dello stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo.

Il Responsabile del procedimento*
ingegnere **Gianluigi Fantetti**

**documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge*

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2343 del 06-11-2023,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 2343 del 06-11-2023.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI *

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale Proposta N. 2343 del 06-11-2023

SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL PROPONENTE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2343 del 06-11-2023 con oggetto **CUP B37H22002050001 - CIG 96604485E1 - FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE – INTERVENTO SECONDARIO ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 E 54 - TRATTO SAN GIULIANO DEL SANNIO - CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.** si esprime parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000:

☒

Favorevole

☐

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 07-11-2023

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI*

*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 2219 del 07-11-2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2219 del 07-11-2023 con oggetto **CUP B37H22002050001 - CIG 96604485E1 - FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE – INTERVENTO SECONDARIO ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 E 54 - TRATTO SAN GIULIANO DEL SANNIO - CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, si esprime visto di regolarità contabile:

☒

Favorevole

☐

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 20-11-2023

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
CONTABILITA' E BILANCIO - ECONOMATO
FINANZE E PATRIMONIO *ad interim*
DOTT. CARLO NICOLA LALLI ***

*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.



Provincia di Campobasso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
n. 2219 del 07-11-2023

avente ad oggetto: **CUP B37H22002050001 - CIG 96604485E1 - FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE – INTERVENTO SECONDARIO ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 E 54 - TRATTO SAN GIULIANO DEL SANNIO - CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 20-11-2023

L'ISTRUTTORE*
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76
2° Settore "Lavori Pubblici"

**OGGETTO: FONDI DM. 394/2021 - AREA MATESE - INTERVENTO SECONDARIO -
ANNUALITA' 2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 "SEPINESE" E 54
"DI CERCEPICCOLA" - TRATTO SAN GIULIANO DEL S - CERCEPICCOLA - BIVIO
CERCEMAGGIORE**

CUP B37H22002050001 – CIG 96604485E1

COMMITTENTE: Provincia di Campobasso, Via Roma 47, Campobasso.

R.U.P. ing. Gianluigi Fantetti

DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Gaetano Di Palma

IMPRESA: Nicola Ciocca srls con sede legale a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco 13/E,

CONTRATTO: in data 04/04/2023 con registrazione in caso d'uso per l'importo di € 64.695,53.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa

La stazione appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 2433 del 28/12/2022 ha approvato il progetto relativo ai Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 69 "Sepinese" e 54 "Di Cercepiccola" – tratto San Giuliano del S.- Cercepiccola – Bivio Cercemaggiore - importo €.94.400,00 redatto dal geom. Gaetano Di Palma, dipendente della Provincia di Campobasso.

Con determinazione dirigenziale n. 506 del 07/03/2023, i predetti lavori venivano aggiudicati all'Impresa Nicola Ciocca srls con sede legale a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco 13/E, P.IVA 01750780700, che in data 04/04/2023 stipulava regolare contratto di appalto, con registrazione in caso d'uso, per un importo complessivo di €.64.695,53 di cui €.62.730,16 offerto al ribasso del 14,86% ed €.1.965,38 per oneri relativi alla sicurezza.

L'opera è stata finanziata mediante l'utilizzo dei fondi del D.M. 394/2021, annualità 2022;

Il quadro economico di progetto delle opere da realizzare, indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 2433 del 28/12/2022 è il seguente:

gdp

A - Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 73.678,83
Di cui costi per la manodopera €.	17.108,91
B - Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso €	<u>1.965,38</u>
Importo totale lavori a base d'asta	€. 75.644,21
C - Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
c1- Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1.512,88
c2- Spese generali	€ 500,00
c.3-imprevisti	€ 101,18
c4- IVA su lavori	€ <u>16.641,73</u>
Sommano le disposizioni	€. <u>18.755,79</u>
Totale costo intervento	€. <u>94.400,00</u>

L'intervento ha interessato le Strade Provinciali, del gruppo stradale n. 2 di "Bojano" n. 69 "Sepinese" e n. 54 "Di Cercepiccola", ove si è proceduto alla esecuzione di interventi finalizzati a risolvere principalmente le problematiche connesse alla messa in sicurezza dei tratti viari diffusamente dissestati, con pavimentazioni deformate e usurate, carenti di segnaletica orizzontale e verticale, opere d'arte e barriere stradali deteriorate e/o danneggiate.

La tipologia di lavori sull'arteria, hanno riguardato la esecuzione di interventi di riconfigurazione e rifacimento del piano viabile deformato e/o particolarmente usurato mediante la pavimentazione in conglomerato bituminoso, il ripristino di opere d'arte pericolanti e/o danneggiate, la pulizia di cunette e sistemazione pertinenze stradali, il ripristino e la integrazione di barriere di sicurezza e la esecuzione e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Contratto d'appalto

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 04/04/2023 con registrazione in caso d'uso.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale complessivo è risultato di nette €64.695,53 di cui €62.730,16 offerto al ribasso del 14,86% ed €1.965,38 per oneri relativi alla sicurezza.

Cauzione

L'impresa Nicola Ciocca srls con sede legale a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco 13/E, P.IVA 01750780700, aggiudicataria dell'appalto a garanzia della copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento indicati al comma 1° dell'art. 103 del D.Lgs n° 50/2016, ha prestato la cauzione definitiva




mediante polizza fidejussoria emessa dalla Società Vittoria Assicurazioni - Agenzia di Campobasso Ovest 193, n. 193.071.0000000043 emessa il 17/03/2023 fino alla concorrenza di € 9.614,00.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 15/05/2023 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 2.10 del capitolato speciale di appalto giorni sessanta (gg.60) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 13/07/2023.

Ai sensi dell'art. 2.14 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale pari allo 0,7%^o dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione dei lavori:

I lavori non furono sospesi.

Andamento dei lavori:

L'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

Le opere sono state eseguite in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni data all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Le modeste variazioni apportate sono state contenute entro i limiti in facoltà della Direzione dei Lavori.

Nuovi Prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre nuovi prezzi giusto verbale di concordamento del 15/06/2023.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun ordine di servizio.

Subappalto

Non sono stati autorizzati lavori in subappalto.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 13/07/2023 dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore

Lavori in economia

In corso di esecuzione non sono stati eseguiti lavori in economia

Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 11/10/2023 ed importa complessivamente nette

€.64.613,99 così distinte:

Per lavori e somministrazioni:

-lavori a misura al netto del ribasso del 14,86%	€.	62.648,61
-Oneri per la sicurezza speciali	€.	<u>1.965,38</u>
Totale netto lavori	€.	64.613,99
A dedurre acconti già corrisposti	€.	<u>0,00</u>
Resta il credito netto dell'impresa	€.	64.613,99

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Obblighi assicurativi dell'Impresa

L'impresa appaltatrice Nicola Ciocca srls con sede legale a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco 13/E, P.IVA 01750780700 risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi giusto DURC prot. INPS_37897889 del 04/10/2023 con scadenza 01/02/2024;

Cessione dei crediti

Alla data della presente relazione non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

Avvisi ad opponendum

In sostituzione della pubblicazione degli avvisi ad opponendum, il sottoscritto Direttore dei lavori dichiara che non si sono verificate occupazioni temporanee o permanenti di proprietà di Enti o di privati, ne furono prodotti danni diretti ed indiretti a proprietà di terzi in quanto i lavori si sono svolti unicamente su aree di proprietà della Provincia di Campobasso.



Direzione dei lavori

I lavori sono stati diretti dal geom. Gaetano Di Palma dipendente della Provincia di Campobasso del
2° Settore 1° servizio- Viabilità

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto (18) del mese OTTOBRE.

Il sottoscritto geom. Gaetano Di Palma, Direttore dei Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 69 "Sepinese"
e 54 "Di Cercepiccola" – tratto San Giuliano del S.- Cercepiccola – Bivio Cercemaggiore;

-visto il d.Lgs n° 50 /2016

-visto il D.Lgs n° 53/2017

-visto l'art. 237 del Dpr 05.10.2010 n° 207;

-visto il contratto di appalto stipulato in data 04/04/2023 dal quale risulta l'importo netto dei lavori
è di **€ 64.695,53**

-visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 15/05/2023;

-visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 13/07/2023 dal quale risulta che i lavori sono
stati ultimati il giorno 13/07/2023 e pertanto entro il tempo utile.

-visto il Durc relativo alle assicurazioni sociali con cui si certifica che nei confronti della Ditta: Nicola
Ciocca srls con sede legale a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco 13/E, P.IVA 01750780700;

-visto che l'impresa ha prestato regolarmente la cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali
mediante polizza fideiussoria;

-visti i seguenti atti contabili:

a) libretto delle misure n° 1

b) registro di contabilità n° 1

c) sommario del registro di contabilità n° 1

d) conto finale redatto in data 11/10/2023 dal quale risulta che l'importo del credito netto
dell'Impresa è di **€ 64.613,99**

Il giorno diciassette (17) ottobre 2023 visitati i lavori in contraddittorio con il legale rappresentante
dell'impresa sig. Nicola Ciocca, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice Nicola Ciocca
srls con sede legale a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco 13/E, P.IVA 017507807004, il sottoscritto geom.
Gaetano Di Palma, Direttore dei lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili ha proceduto ad
ispezionare minutamente i lavori realizzati constatando che essi sono stati eseguiti a regola d'arte e in
conformità delle prescrizioni contrattuali.

Sono stati effettuati numerosi riscontri e verifiche di misurazione sulle dimensioni delle opere realizzate, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale.

Si è riscontrato infine il buono stato di conservazione e di manutenzione delle opere, in considerazione dell'uso che di loro si è fatto dalla data di ultimazione delle medesime.

Per le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del direttore dei lavori, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità e vizi;

Che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di **€ 64.613,99** è inferiore alle somme autorizzate di **€ 64.695,53** per € 81,54.

CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'impresa Ciocca Nicola Srls, corrispondono a quelli indicati dal progetto;
- che dal raffronto delle singole categorie di lavoro di progetto con quelle eseguite, si sono riscontrate alcune modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori;
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali e che la stessa impresa ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti e concordati con il relativo verbale;
- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo del conto finale è confermato in **€ 64.613,99**;
- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;

CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa Nicola Ciocca srls con sede legale a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco 13/E, P.IVA 01750780700 in base al contratto stipulato in data 04/04/2023 sono stati regolarmente eseguiti e



LIQUIDA

Il credito dell'impresa come segue:

Per lavori e somministrazioni:

-lavori a misura al netto del ribasso del 14,86%	€.	62.648,61
-Oneri per la sicurezza speciali	€.	<u>1.965,38</u>
Totale netto lavori	€.	64.613,99
A dedurre acconti già corrisposti	€.	<u>0,00</u>
Resta il credito netto dell'impresa	€.	64.613,99

Il relativo importo fissato in **€. 64.613,99** del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Con l'approvazione del presente atto, l'Ente Provincia prende in consegna l'opera.

Campobasso li 18/10/2023

L'Impresa

IMPRESA EDILE
CIOCCA NICOLA s.r.l.s.
C.da Sambuco 13/E
86040 TERRACINA (CB)
Cod. Fisc. CCC NCL 8904184105
P.IVA 0450757071

(Ciocca Nicola Srls)



Il Responsabile unico del procedimento

(ing. Gianluigi Fantetti)



Il Direttore dei Lavori

(geom. Gaetano Di Palma)



