



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Opere finanziate dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR

Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 2259 del 10-11-2023

**Proposta di Determinazione Dirigenziale
N. 2395 del 10-11-2023**

OGGETTO:

**CUP: B37H22001870001 – CIG 9487201DEC - FONDI DM 394/
2021 - AREA MATESE - ANNUALITA' 2022 – LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 E 54 – TRATTO
QUADRIVIO DI MONTEVERDE – SAN GIULIANO DEL SANNIO
– CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE - IMPORTO €
472.236,00 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.**

SETTORE:	SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
UFFICIO:	Lavori Pubblici
DIRIGENTE :	CARLO NICOLA LALLI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA:	CARLO NICOLA LALLI
RESP. UFFICIO:	GIANLUIGI FANTETTI
RESP. PROCED./ R.U.P.:	GIANLUIGI FANTETTI
ISTRUTTORE:	FELICIA DI CRISCIO
TRASMETTERE A:	Programmazione economico-finanziaria Contratti CUA Centrale Unica Appalti
ALLEGATI:	1

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.2030 del 14/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, avviata la procedura di gara, e assunto l'impegno di spesa per i lavori -FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE - ANNUALITA' 2022 – Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 69 e 54 – tratto Quadrivio di Monteverde – San Giuliano del Sannio – Cercepiscopola – Bivio Cercemaggiore – Importo € 472.236,00-, nell'importo complessivo a base d'asta di € 379.142,60, di cui € 375.523,62 soggetti a ribasso ed € 3.618,98 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'intervento ha assegnato i seguenti codici: CUP B37H22001870001 e CIG 9487201DEC;
- con nota dirigenziale n°69 del 28/03/2022, è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona dell'ing. Gianluigi Fantetti e costituito l'ufficio di progettazione e direzione lavori;
- i lavori sono finanziati con Decreto n.394/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, bilancio 2022-2024, capitolo di spesa n. 58690 – annualità 2022 – impegno n. 2402/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2402 del 22/12/2022 i suddetti lavori, sono stati aggiudicati all'impresa A.D.G. ENERGIA S.r.l. Partita IVA 02874190644 con sede legale in Piazza del Popolo n.7, 83100, Avellino, per l'importo di € 285.738,61, di cui € 282.119,63 offerto in sede di gara al netto del ribasso del 24,873% ed € 3.618,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2410 del 23/12/2023 è stato riapprovato il quadro economico e sono state svincolate le economie per l'esecuzione dell'intervento secondario;
- in data 06/02/2023 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto al n.14661 di rep., registrato al n. 447/S1T;
- l'impresa A.D.G. ENERGIA S.r.l. ha prestato, ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, e s.m.i., la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria emessa dalla Società BENE Assicurazioni - Agenzia di Avellino, n. 10034310003165 del 03/01/2023 fino alla concorrenza di € 42.497,90;
- i lavori sono stati consegnati il 18/04/2023, come da verbale in atti con termine previsto per l'ultimazione in data 16/06/2023;
- con determinazione dirigenziale n.658 del 28/03/2023 è stato autorizzato il subappalto all'impresa Gestione Industrie Venditti S.r.l. - P.IVA n. 01495740621, per la realizzazione di opere edili, stradali e conglomerati bituminosi rientranti nella Categoria OG3, per un importo di €134.297,15 (oltre IVA), di cui €132.596,23 per lavori e € 1.700,92 per oneri della sicurezza come indicato nel contratto di subappalto e pari a circa il 47% dell'importo contrattuale;
- in data 19/04/2023 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1;
- in data 13/05/2023 è stato redatto il verbale di sospensione n. 1
- in data 28/06/2023 è stato redatto il verbale di ripresa con cui veniva stabilita la nuova scadenza 01/08/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1874 del 13/09/2023 è stato approvato lo Stato di avanzamento lavori n.1 del 20/07/2023 e il Certificato di pagamento n.1 dell'importo netto di €265.400,00;
- in data 07/09/2023 è stata redatta la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione debitamente sottoscritto per accettazione senza riserva dall'appaltatore per complessivi € 285.731,04 per cui al netto del certificato di acconto già emesso di € 265.400,00 resta il credito netto dell'impresa pari a €20.331,04;
- è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte di cui ai rispettivi Durc, in atti:
 - § A.D.G. ENERGIA S.r.l. - DURC INAIL_40690101 con scadenza di validità al 07/02/2024;
 - § Gestione Industrie Venditti S.r.l. - DURC INPS_38040790 con scadenza di validità al 13/02/2024;
- La somma spettante alla ditta subappaltatrice Gestione Industrie Venditti S.r.l., è stata liquidata con la DD. 1874 del 13/09/2023 di pagamento 1° SAL;
- è stata acquisita l'attestazione di congruità (protocollo attestazione 202300681CB00/3 del 07/11/2023) – esito positivo - ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;
- è necessario determinarsi in merito all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione e pagamento del relativo saldo all'impresa esecutrice;
- in relazione all'adozione del presente atto il sottoscritto attesta che:
 - o non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Campobasso;
 - o non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art 10 del Codice di comportamento della Provincia di Campobasso.

- Visti**
- il D. Lgs. n.267/2000
 - il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i
 - lo Statuto dell'Ente
 - la Legge 241/1990
 - il DL n. 59/2021 e s.m.i.

Propone

- 1) le premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazione del presente atto;
- 2) di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, relativo ai "**FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE - ANNUALITA' 2022 – Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 69 e 54 – tratto Quadrivio di Monteverde – San Giuliano del Sannio – Cercepiccola – Bivio Cercemaggiore - CUP B37H22001870001 e CIG 9487201DEC**", con il quale è stato accertato il credito in favore dell'impresa appaltatrice nell'importo netto complessivo di €20.331,04;
- 3) di liquidare e pagare, previa verifica positiva da parte del Servizio Finanziario, all'impresa appaltatrice A.D.G. ENERGIA S.r.l. Partita IVA 02874190644 la somma di **€20.331,04**, al netto dell'IVA 22,00%, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato come da indicazione sulla relativa fattura elettronica che sarà emessa;
- 4) in applicazione della norma sulla scissione dei pagamenti, di versare direttamente all'erario l'IVA, per l'importo di **€4.472,83**, pari al 22% dell'importo del certificato di pagamento (€20.331,04);
- 5) di prendere atto che ai sensi ex art.125, comma 3 del D.P.R. n.207/2010, la cauzione citata in premessa, emessa a garanzia degli obblighi contrattuali, cessa alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 6) la spesa di **€24.803,87** è posta a carico del Capitolo di spesa n. 58690, impegno 2402/2022 del Bilancio corrente, correlato all'accertamento cap. 20860;
- 7) Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR MOLISE nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al capo dello stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo.

Il Responsabile del procedimento*
ingegnere **Gianluigi Fantetti**

**documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge*

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2395 del 10-11-2023,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 2395 del 10-11-2023.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI *

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale Proposta N. 2395 del 10-11-2023

SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL PROPONENTE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2395 del 10-11-2023 con oggetto **CUP: B37H22001870001 – CIG 9487201DEC - FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE - ANNUALITA' 2022 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 E 54 – TRATTO QUADRIVIO DI MONTEVERDE – SAN GIULIANO DEL SANNIO – CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE - IMPORTO € 472.236,00 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.** si esprime parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000:

Favorevole

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 10-11-2023

IL DIRIGENTE
SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
CARLO NICOLA LALLI*

*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge



Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 2259 del 10-11-2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2259 del 10-11-2023 con oggetto **CUP: B37H22001870001 – CIG 9487201DEC - FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE - ANNUALITA' 2022 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 E 54 – TRATTO QUADRIVIO DI MONTEVERDE – SAN GIULIANO DEL SANNIO – CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE - IMPORTO € 472.236,00 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.** , ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, si esprime visto di regolarità contabile:

Favorevole

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 20-11-2023

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
CONTABILITA' E BILANCIO - ECONOMATO
FINANZE E PATRIMONIO *ad interim*
DOTT. CARLO NICOLA LALLI ***

*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.



Provincia di Campobasso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE
n. 2259 del 10-11-2023

avente ad oggetto: **CUP: B37H22001870001 – CIG 9487201DEC - FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE - ANNUALITA' 2022 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 69 E 54 – TRATTO QUADRIVIO DI MONTEVERDE – SAN GIULIANO DEL SANNIO – CERCEPICCOLA – BIVIO CERCEMAGGIORE - IMPORTO € 472.236,00 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 21-11-2023

L'ISTRUTTORE*
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

2° Settore "Lavori Pubblici"

OGGETTO: FONDI DM 394/2021 - AREA MATESE - ANNUALITA' 2022 – Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 69 e 54 – tratto Quadrivio di Monteverde – San Giuliano del Sannio – Cercepiccola – Bivio Cercemaggiore.

CUP: B37H22001870001 – **CIG:** 9487201DEC

COMMITTENTE: Provincia di Campobasso, Via Roma 47, Campobasso.

R.U.P. ing. Gianluigi Fantetti

DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Gaetano Di Palma

IMPRESA: A.D.G. Energia srl, con sede in (cap 83100) Avellino alla Piazza del Popolo, 7

CONTRATTO: in data 06/02/2023 rep 14661, registrato a Campobasso - Serie: 1T Numero: 447 del 06/02/2023 per l'importo di € 285.738,61.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa

La stazione appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 14/11/2022 ha approvato il progetto relativo ai Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 69 e 54 – tratto Quadrivio di Monteverde – San Giuliano del Sannio – Cercepiccola – Bivio Cercemaggiore, importo €472.236,00 redatto dal geom. Gaetano Di Palma, dipendente della Provincia di Campobasso.

Con determinazione dirigenziale n. 2402 del 22/12/2022, i predetti lavori venivano aggiudicati all'Impresa A.D.G. Energia srl, con sede in (cap 83100) Avellino alla Piazza del Popolo, 7 - P.IVA: 02874190644, che in data 06/02/2023 stipulava regolare contratto di appalto per un importo complessivo di €285.738,61 di cui € 282.119,63 offerto al ribasso del 24,873% ed €3.618,98 per oneri relativi alla sicurezza.

L'opera è stata finanziata con fondi DM 394/2021m- annualità 2022;

Il quadro economico di progetto delle opere da realizzare, indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 14/11/2022 è il seguente:

A - Lavori a misura soggetti a ribasso € 375.523,62

Di cui costi per la mandopera € 56.838,06
gdp

B - Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso	€	<u>3.618,98</u>
Importo totale lavori a base d'asta	€.	379.142,60
C - Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
c1- Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i.	€	7.582,85
c2- Spese generali	€	2.000,00
c3-imprevisti	€.	99,18
c4- IVA su lavori	€.	<u>83.411,37</u>
Sommano le disposizioni	€.	<u>93.093,40</u>
Totale costo intervento		€. 472.236,00

L'intervento ha interessato le Strade Provinciali, del gruppo stradale n. 2 di "Bojano" n. 69 "Sepinese" e 54 "di Cercepiccola", ove si è proceduto alla esecuzione di interventi finalizzati a risolvere principalmente le problematiche connesse alla messa in sicurezza dei tratti viari diffusamente dissestati, con pavimentazioni deformate e usurate, carenti di segnaletica orizzontale e verticale, opere d'arte e barriere stradali deteriorate e/o danneggiate.

La tipologia di lavori sull'arteria, hanno riguardato la esecuzione di interventi di riconfigurazione e rifacimento del piano viabile deformato e/o particolarmente usurato mediante la pavimentazione in conglomerato bituminoso, il ripristino di opere d'arte pericolanti e/o danneggiate, la pulizia di cunette e sistemazione pertinenze stradali, il ripristino e la integrazione di barriere di sicurezza e la esecuzione e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Contratto d'appalto

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 06/02/2023 rep. 14661 registrato a Campobasso al n. 447 serie 1T in data 06/02/2023;

Importo contrattuale

L'importo contrattuale complessivo è risultato di nette €.285.738,61 di cui €. 282.119,63 offerto al ribasso del 24,873% ed €.3.618,98 per oneri relativi alla sicurezza.

Cauzione

L'impresa A.D.G. Energia srl, con sede in (cap 83100) Avellino alla Piazza del Popolo, 7, aggiudicataria dell'appalto a garanzia della copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento indicati al comma 1° dell'art. 103 del D.Lgs n° 50/2016, ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria emessa dalla Società BENE Assicurazioni - Agenzia di Avellino, n. 10034310003165 del 03/01/2023 fino alla concorrenza di € 42.497,90.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 18/04/2023 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 2.10 del capitolato speciale di appalto giorni sessanta (gg.60) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 16/06/2023.

Ai sensi dell'art. 2.14 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale pari allo 0,7%° dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori furono sospesi in data 13/05/2023 a seguito di interferenze con alcune lavorazioni in corso sulla traversa interna della SP 69 "Sannitica" del Comune di San Giuliano del S. (ripristino condotta fognaria da parte del Comune di San Giuliano del S.) e per il persistere delle avverse condizioni meteo del periodo

In data 28/06/2023, cessate le condizioni di cui sopra, i lavori furono ripresi stabilendo la nuova scadenza per il 01/08/2023;

Andamento dei lavori:

L'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

Le opere sono state eseguite in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni data all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Le modeste variazioni apportate sono state contenute entro i limiti in facoltà della Direzione dei Lavori.

Nuovi Prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre nuovi prezzi giusto verbale di concordamento del 19/04/2023.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun ordine di servizio.

Subappalto

L'impresa appaltatrice ha chiesto di subappaltare la realizzazione di opere edili, stradali e conglomerati bituminosi all'impresa Gestione Industrie Venditti srl, con sede in Via Garibaldi 214 86100 Campobasso, giusta determinazione dirigenziale di autorizzazione al subappalto n. 658 del 28/03/2023.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 01/08/2023 dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore

Lavori in economia

In corso di esecuzione non sono stati eseguiti lavori in economia

Anticipazioni in denaro

Non è stata disposta alcuna liquidazione di anticipazione sull'importo contrattuale

Certificati in acconto

Durante il corso dei lavori è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 in data 20/07/2023 per l'importo di €. 265.400,00;

Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 07/09/2023 ed importa complessivamente nette **€.20.331,04** così distinte:

Per lavori e somministrazioni:

-lavori a misura al netto del ribasso del 24,873%	€.	282.112,06
-Oneri per la sicurezza speciali	€.	<u>3.618,98</u>
Totale netto lavori	€.	285.731,04
a detrarre certificato n.1 del 20/07/2023	€.	<u>265.400,00</u>
Resta il credito netto dell'impresa	€.	20.331,04

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Obblighi assicurativi dell'Impresa

L'impresa appaltatrice A.D.G. Energia srl, con sede in (cap 83100) Avellino alla Piazza del Popolo, 7, risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi giusto DURC prot. INAIL_39043958 del 12/06/2023 con scadenza 10/10/2023;

L'impresa subappaltatrice Gestione Industrie Venditti srl, con sede in Via Garibaldi 214 86100 Campobasso risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi giusto DURC prot. INPS_36461040 del 16/06/2023 con scadenza 14/10/2023;

Cessione dei crediti

Alla data della presente relazione non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

Avvisi ad opponendum

In sostituzione della pubblicazione degli avvisi ad opponendum, il sottoscritto Direttore dei lavori dichiara che non si sono verificate occupazioni temporanee o permanenti di proprietà di Enti o di privati, ne furono prodotti danni diretti ed indiretti a proprietà di terzi in quanto i lavori si sono svolti unicamente su aree di proprietà della Provincia di Campobasso.

Direzione dei lavori

I lavori sono stati diretti dal geom. Gaetano Di Palma dipendente della Provincia di Campobasso del 2°Settore 1° servizio- Viabilità

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno sette (7) del mese settembre.

Il sottoscritto geom. Gaetano Di Palma, Direttore dei Lavori per la realizzazione dei Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 69 e 54 – tratto Quadrivio di Monteverde – San Giuliano del Sannio – Cercepicola – Bivio Cercemaggiore.

-visto il d.Lgs n° 36 /2023

-visto il D.Lgs n° 53/2017

-visto l'art. 237 del Dpr 05.10.2010 n° 207;

-visto il contratto di appalto stipulato in data 06/02/2023 dal quale risulta l'importo netto dei lavori è di **€.285.738,61**;

-visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 18/04/2023;

-visti il verbale di sospensione in data 13/05/2023 e il verbale di ripresa in data 28/06/2023 in cui si stabiliva la nuova scadenza per il giorno 01/08/2023;

-visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 01/08/2023 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 01/08/2023 e pertanto entro il tempo utile.

-visto il Durc relativo alle assicurazioni sociali con cui si certifica che nei confronti delle Ditte:



A.D.G. Energia srl (appaltatrice), con sede in (cap 83100) Avellino alla Piazza del Popolo, 7, con sede Via Giorgio Perlasca n. 12, 86025 Ripalimosani (CB) e Gestione Industrie Venditti srl (subappaltatrice) con sede in Via Garibaldi 214 86100 Campobasso, non sono stati notificati o pervenuti atti impeditivi da parte degli Enti Assicurativi al pagamento della rata di saldo;

-visto che l'impresa ha prestato regolarmente la cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria;

-visti i seguenti atti contabili:

a) libretto delle misure n° 1 e 2

b) registro di contabilità n° 1 e 2

c) sommario del registro di contabilità n° 1 e finale

d) conto finale redatto in data 07/09/2023 dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'Impresa è di **€. 20.331,04**;

Il giorno quattro (4) settembre 2023 visitati i lavori in contraddittorio con il legale rappresentante dell'impresa sig. Vito De Lucia, in qualità di procuratore speciale dell'Impresa Appaltatrice A.D.G. Energia srl, con sede in (cap 83100) Avellino alla Piazza del Popolo, 7, il sottoscritto geom. Gaetano Di Palma, Direttore dei lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili ha proceduto ad ispezionare minutamente i lavori realizzati constatando che essi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Sono stati effettuati numerosi riscontri e verifiche di misurazione sulle dimensioni delle opere realizzate, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale.

Si è riscontrato infine il buono stato di conservazione e di manutenzione delle opere, in considerazione dell'uso che di loro si è fatto dalla data di ultimazione delle medesime.

Per le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del direttore dei lavori, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità e vizi;

Che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di **€.285.731,04** è inferiore alle somme autorizzate di **€. 285.738,61** per €. 7,57.

CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'impresa A.D.G. Energia srl, con sede in (cap 83100) Avellino alla Piazza del Popolo, 7, corrispondono a quelli indicati dal progetto;
- che dal raffronto delle singole categorie di lavoro di progetto con quelle eseguite, si sono riscontrate alcune modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori;
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali e che la stessa impresa ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti e concordato con il relativo verbale;
- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo del conto finale è confermato in **€ 20.331,04**.
- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;

CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa A.D.G. Energia srl con sede in (cap 83100) Avellino alla Piazza del Popolo, 7, in base al contratto stipulato in data 06/02/2023 sono stati regolarmente eseguiti e

LIQUIDA

Il credito dell'impresa come segue:

Per lavori e somministrazioni:

-lavori a misura al netto del ribasso del 24,873%	€. 282.112,06
-Oneri per la sicurezza speciali	€. <u>3.618,98</u>
Totale netto lavori	€. 285.731,04
a detrarre certificato n.1 del 20/07/2023	€. <u>265.400,00</u>
Resta il credito netto dell'impresa	€. 20.331,04

Il relativo importo fissato in **€. 20.331,04** del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Con l'approvazione del presente atto, l'Ente Provincia prende in consegna l'opera.

Campobasso li 07/09/2023



Il Direttore dei Lavori
(geom. Gaetano Di Palma)



Il Responsabile unico del procedimento
(ing. Gianluigi Fantetti)

